

जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम
प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.२०७२/०७३

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक			प्र.चौमासिक			प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति तथा खर्च			कैफियत
			लक्ष्य	भार	बजेट रु. हजारमा	लक्ष्य	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
क)	पुजिगत खर्च अन्तरगत कार्यक्रमहरु											
१	हरियाली प्रबर्द्धन											
१.१	नर्सरी व्यवस्थापन तथा विरुवा उत्पादन											
१.१.१	नर्सरी मर्मत सुदृढीकरण र व्यवस्थापन	गोटा	२	१.१३	६०		०.११	६		०.११	६	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी
१.१.३	विभिन्न काठ, डालेघाँस, दाउरा, गैह्रकाष्ठ वन पैदावार प्रजातिका (वाँस, अमृसो, नेपियर बाहेक) विरुवा उत्पादन/खरिद तथा वितरण	हजार	१००	१५.०२	८००		१.५	८०		१.५	८०	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी
१.१.४	अम्रिसो विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा वितरण	हजार	५०	२.८२	१५०		०.२८	१५		०.२८	१५	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी
१.१.५	वाँसको कलमी विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा सदुपयोग (रोपण सहित)	हजार	३	६.७६	३६०		०.६८	३६		०.६८	३६	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी
१.२	वृक्षारोपण, गोडमेल, पुनरोपण, संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन											
१.२.१	जैविक वातावरणीय एवं भुस्खलनको हिसावले अति संवेदनशील रहेका वन क्षेत्र (Hot Spot) को तारवार सहित पुनरोत्पादन संरक्षण	हे.	२०	१८.७८	१०००		५.६३	३००		५.६३	३००	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)

शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/०७३

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक			प्र. चौमासिक			प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति तथा खर्च			कैफियत
			लक्ष्य	भार	बजेट रु. हजारमा	लक्ष्य	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१.२.२	नदि प्रणालीको खाली, सार्वजनिक, पर्ती जग्गा एवं अतिक्रमण हटाई खाली गरेको क्षेत्रमा तारवार र वृक्षारोपण गरी वन पुर्नस्थापना तथा संरक्षण	हे.	७	७.८९	४२०		०.७९	४२				
१.२.३	गत आ.व. मा भएका वृक्षारोपणको गोडमेल पुन:रोपण संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन	हे.	४६	८.६४	४६०		४.३२	२३०		२.८८	१५३.५५	
१.२.४	नदि उकास सार्वजनिक जग्गामा रुख प्रजाती, बाँस, निगालो, अमृसो, डालेघास तथा अन्य आयआर्जनका विरुवा रोपण तथा संरक्षण (समूह मार्फत अनुदान सहित)	हे.	१०	५.६३	३००		०.५६	३०				
१.२.५	विगत चार आ.व. हरुमा वितरण गरिएको वृक्षारोपणको अवस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	प्रतिवेदन	१	०.९४	५०		०.४७	२५		०.९४	५०	
१.३	जि.पि.एस. खरिद	गोटा	२	०.५६	३०	१	०.२८	१५	२	०.२८	३०	
	पूँजगत खर्चको जम्मा				३६३०	१		७७९	२		६७०.५५	
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु											
२	चुरे क्षेत्रमा आगलागी, चरिचरण, वन अतिक्रमण, ढुंगा गिटी संकलन आदी कार्य नियन्त्रण											
२.१	वन अतिक्रमण तथा वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन											
२.१.१	नियमित गश्ती तथा अनुगमन	जिल्ला	१	१.८८	१००		०.५६	३०				

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम
प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७२/०७३

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक			प्र. चौमासिक			प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति तथा खर्च			कैफियत
			लक्ष्य	भार	बजेट रु. हजारमा	लक्ष्य	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
५.३.१	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिबाट संचालित कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन	पटक	१	०.९४	५०		०.३८	२०				
५.३.२	सार्वजनिक सुनुवाई (सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त)	पटक	१	०.५६	३०		०.२३	१२				
५.३.३	Activity Profile सहितको यंयुक्त वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन	गोटा	१	१.८८	१००		०.७५	४०		०.७५	४०	कार्य जारी, भुक्तानी बाँकी
६	चुरे संरक्षण दिवश कार्यक्रम											
६.१	विभिन्न प्रतियोगिता संचालन तथा पुरस्कार	पटक	१	०.३८	२०							
६.२	उत्कृष्ट वन उपभोक्ता समूह छनौट तथा पुरस्कार	पटक	१	०.२८	१५							
६.३	चुरे संरक्षण दिवश समारोह आयोजना	पटक	१	०.३८	२०							
६.४	वृहत वृक्षारोपण प्रचार प्रसार कार्यक्रम	जिल्ला	१	०.१९	१०							
७	कार्यक्रम अनुगमन खर्च	नदि प्रणाली	१	२.८२	१५०		०.५६	३०			२९.८६	
	चालु खर्च चर्फको जम्मा				१६९५			४३२			३६१.८६	
	पूँजिगत तथा चालु खर्चको जम्मा (क + ख)				५३२५			१२११			१०३२.४१	

प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक प्रगति: १००%
 प्रथम चौमासिक अवधिको भारित प्रगति: ८५.२५%

योजना शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

कार्यालय प्रमुख