

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
तेस्रो चौमासिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	कार्यक्रम संचालन हुने स्थान, गा.वि.स. तथा वडा नं.	वार्षिक			ते. चौमासिक			ते. चौमासिक प्रगति			तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				
				परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा
क)	पुजिगत खर्च अन्तरगत कार्यक्रमहरू																
१	हरियाली प्रबर्द्धन																
१.१	नर्सरी व्यवस्थापन तथा विरुवा उत्पादन																
१.१.१	नर्सरी मर्मत सुदृढीकरण र व्यवस्थापन	गोटा	छतिवन ४, चिसापानी,	२	१.०९	६०	४०	०.४४	२४	२	१००	२.९७८९२	४८.०५	२	१००	१.०९	६०
१.१.२	नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण तथा संचालन र व्यवस्थापन	गोटा		०				०				०					
१.१.३	विभिन्न काठ, डालेघाँस, दाउरा, गैह्रकाष्ठ वन पैदावार प्रजातिका (वाँस, अमूसो, नेपियर बाहेक) विरुवा उत्पादन/खरिद तथा वितरण	हजार	चिसापानी र फुर्केचौर	१००	१४.५	८००	४०	५.८१	३२०	१००	१००	८.१०९११	१३०.८	१००	१००	१४.५२	८००
१.१.४	अमिसो विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा वितरण	हजार	हर्नामाडी, छतिवन	५०	२.७२	१५०	४०	१.०९	६०	५०	१००	९.२९९४४	१५०	५०	१००	२.७२	१५०
१.१.५	वाँसको कलमी विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा सदुपयोग (रोपण सहित)	हजार	छतिवन	३	६.५३	३६०	४०	२.६१	१४४	३	१००	३.७१९७८	६०	३	१००	६.५३	३६०
१.१.६	नदि उकास जग्गामा खयर, सिसौ, सिमल आदी प्रजातिका विउ खरिद गरी छर्ने	कि.ग्रा.		०				०				०					
१.२	वृक्षारोपण, गोडमेल, पुनरोपण, संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन																
१.२.१	जैविक वातावरणीय एवं भुस्खलनको हिसावले अति संवेदनशील रहेका वन क्षेत्र (Hot Spot) को तारवार सहित पुनरोत्पादन संरक्षण	हे.	शक्तिश्वरी सा.व.	२०	१८.२	१०००	२०	३.६३	२००	२०	१००	३०.९९८१	५००	२०	१००	१८.१५	१०००
१.२.२	नदि प्रणालीको खाली, सार्वजनिक, पर्ती जग्गा एवं अतिक्रमण हटाई खाली गरेको क्षेत्रमा तारवार र वृक्षारोपण गरी वन पुनस्थापना तथा संरक्षण	हे.	घ्याम्पे सा.व., साजवोटे	७	७.६२	४२०	५०	३.८१	२१०	७	१००	२६.०३८४	४२०	७	१००	७.६२	४२०
१.२.३	गत आ.व. मा भएका वृक्षारोपणको गोडमेल पुन:रोपण संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन	हे.	घ्याम्पे सा.व., कर्मचुली	४६	८.३५	४६०	२०	१.६७	९२	४६	१००	१३.१७११	२१२.४५	४६	१००	६.६८	३६८.२

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
तेस्रो चौमासिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	कार्यक्रम संचालन हुने स्थान, गा.वि.स. तथा वडा नं.	वार्षिक			ते. चौमासिक			ते. चौमासिक प्रगति			तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				
				परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा
१.२.४	नदि विकास सार्वजनिक जग्गामा रुख प्रजाती, बाँस, निगालो, अमूसो, डालेघास तथा अन्य आयआर्जनका विरुवा रोपण तथा संरक्षण (समूह मार्फत अनुदान सहित)	काम नभएको	शक्ति हिरामुनी नदि प्रणाली	१०	५.४५	३००	५०	२.७२	१५०			०					
१.२.५	विगत चार आ.व. हरुमा वितरण गरिएको वृक्षारोपणको अवस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	प्रतिवेदन	जिल्ला	१	०.९१	५०		०				०	१	१००	०.९१	५०	
१.३	जि.पि.एस. खरिद	गोटा		२	०.५४	३०		०				०	२	१००	०.५४	३०	
१.४	जैविक विविधता, सुचना केन्द्र भवन मर्मत, टिकौली	गोटा			०			०				०					
	पूँजिगत खर्चको जम्मा				६५.९	३६३०	३००	२१.८	१२००			०			५८.७८	३२३८.२०	
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				०			०				०					
२	चुरे क्षेत्रमा आगलागी, चरिचरण, वन अतिक्रमण, हुंगा गिटी संकलन आदी कार्य नियन्त्रण				०			०				०					
२.१	वन अतिक्रमण तथा वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन				०			०				०					
२.१.१	नियमित गश्ती तथा अनुगमन	जिल्ला		१	१.८२	१००	२०	०.३६	२०	१	१००	४.५३०१३	७३.०७१	१	१००	१.७९	९८.५१२
२.१.२	सुरक्षा निकायहरूसंग अन्तर्क्रिया गोपिष्ठ तथा अनुगमन	पटक	शक्ति हिरामुनी नदि प्रणाली	३	०.५४	३०	२०	०.११	६	२	१००	१.८५९८९	३०	३	१००	०.५४	३०
२.२.३	वन अतिक्रमण नियन्त्रण	जिल्ला		१	१.३६	७५	२०	०.२७	१५	१	१००	३.१०३३५	५०.०५७	१	१००	०.९१	५०.०५७
२.१.४	हुंगा गिटी बालुवा संकलन व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा अनुगमन (अनुगमन समिति मार्फत)	जिल्ला		१	१.८२	१००	२०	०.३६	२०			०					
२.२	चुरे क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन				०			०				०					
२.२.१	वन डडेलो नियन्त्रण सञ्जाल निर्माण तथा परिचालन	जिल्ला		१	१.८२	१००	२०	०.३६	२०	१	१००	४.६४९७२	७५	१	१००	१.३६	७५
२.२.२	वन डडेलो नियन्त्रण सामाग्री खरिद तथा संजाललाई वितरण	जिल्ला		१	०.९१	५०	२०	०.१८	१०	१	१००	०		१	१००	०.९१	५०

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
तेस्रो चौमासिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	कार्यक्रम संचालन हुने स्थान, गा.वि.स. तथा वडा नं.	वार्षिक			ते. चौमासिक			ते. चौमासिक प्रगति			तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				
				परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा
२.३	चुरे क्षेत्रमा चरिचरण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (समूह संजाललाई चरिचरण नियन्त्रणको लागी अनुदान)	जिल्ला		१	२.७२	१५०	२०	०.५४	३०			०	०				
३	वन उपभोक्ता समूहलाई संरक्षणमुखी वन कार्ययोजना पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न अनुदान				०			०			०						
३.१	चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूलाई संरक्षणमुखी बनाउन सामुदायिक वन समूहहरूलाई अनुदान (कार्ययोजना परिमार्जन)	आकाशधारा सा.व.,	नदि प्रणाली अन्तर्गतका चुरे क्षेत्रका सा.व	४	१.०९	६०	४०	०.४४	२४	३	१००	२.७८९८३	४५	३	१००	०.८२	४५
३.२	सामुदायिक वनको संरक्षणमुखी वन कार्ययोजना पुनरावलोकन/परिमार्जन	गोटा			०			०			०						
३.३	संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन सहयोग	गोटा			०			०			०						
३.४	सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहलाई चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालन अनुदान				०			०			०						
४	संस्थागत विकास				०			०			०						
४.१	कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धी तालिम (जि.पि.एस. र जि.आई.एस) सबै कार्यान्वयन निकायको लागी संयुक्त	पटक	जिल्ला	१	२.७२	१५०		०			०			१	१००	२.७२	१५०
४.२	अन्तर जिल्ला अध्ययन भ्रमण (नदि प्रणालीको उपभोक्ताहरूको लागी) २५ जना ५ दिन	पटक		१	४.५४	२५०		०			०			१	१००	४.५४	२५०
५	योजना तर्जुमा, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकन				०			०			०						
५.१	योजना तर्जुमा				०			०			०						
५.१.१	योजना तर्जुमाको लागी सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त स्थलगत निरीक्षण, संजालसंग बैठक र योजना तयारी	पटक	शक्ति हिरामुनी नदि प्रणाली	१	०.९१	५०		०			०			१	१००	०.९१	५०
५.१.२	नदि प्रणालीको लागी सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त जिल्ला स्तरिय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी	पटक	शक्ति हिरामुनी नदि प्रणाली	१	०.३६	२०		०			०			१	१००	०.३६	२०

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
तेस्रो चौमासिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)
शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	कार्यक्रम संचालन हुने स्थान, गा.वि.स. तथा वडा नं.	वार्षिक			ते. चौमासिक			ते. चौमासिक प्रगति			तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				
				परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा
५.२	समन्वय बैठक				०			०			०						
५.२.१	कार्यान्वयन निकायहरूको जिल्ला स्तरिय समन्वय बैठक (चौमासिक रूपमा)	पटक		३	०.२७	१५	२०	०.०५	३	१	१००	४.७	३	१००	०.२७	१५	
५.२.२	जिल्ला समन्वय समिति संचालन खर्च (बैठक ३ पटक र अफिस संचालन खर्च)	जिल्ला		१	२.७२	१५०	२०	०.५४	३०			०	१	१००	०.९१	५०	
५.३	अनुगमन र मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयारी				०			०			०						
५.३.१	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिबाट संचालित कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन	पटक	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	०.९१	५०	२०	०.१८	१०	१	१००	३.०९९८१	५०	१	१००	०.९१	५०
५.३.२	सार्वजनिक सुनुवाई (सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त)	पटक	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	०.५४	३०	२०	०.११	६	१	१००	१.८५९८९	३०	१	१००	०.५४	३०
५.३.३	Activity Profile सहितको यंयुक्त वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन	गोटा	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	१.८२	१००	२०	०.३६	२०	१	१००	६.१९६६३	१००	१	१००	१.८२	१००
६	चुरे संरक्षण दिवश कार्यक्रम				०			०			०						
६.१	विभिन्न प्रतियोगिता संचालन तथा पुरस्कार	पटक	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	०.३६	२०	१००	०.३६	२०	१	१००	१.२३९९३	२०	१	१००	०.३६	२०
६.२	उत्कृष्ट वन उपभोक्ता समूह छनौट तथा पुरस्कार	पटक	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	०.२७	१५	१००	०.२७	१५	१	१००	०.९२९९४	१५	१	१००	०.२७	१५
६.३	चुरे संरक्षण दिवश समारोह आयोजना	पटक		१	०.३६	२०	१००	०.३६	२०	१	१००	१.२३९९३	२०	१	१००	०.३६	२०
६.४	वृहत वृक्षारोपण प्रचार प्रसार कार्यक्रम	जिल्ला	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	०.१८	१०	१००	०.१८	१०	१	१००	०.६१९९६	१०	१	१००	०.१८	१०
७	कार्यक्रम अनुगमन खर्च	नदी प्रणाली	शक्ति हिरामुनी नदी प्रणाली	१	२.७२	१५०	४०	१.०९	६०			५.०२१७	८१	१	१००	२.७२	१४९.९८
	चालु खर्च चर्फको जम्मा				३०.८	१६९५	६.१५	३३९			०				२३.२१	१२७८.५५	
	पूँजिगत तथा चालु खर्चको जम्मा (क + ख)				९६.७	५३२५	२७.९	१५३९			०				८१.९९	४५१६.७५	
ग	कार्यालय सञ्चालन खर्च				०			०			०						
१	संचालन तथा मर्मत सम्भार				३.३४	१८४	१.३४	७४			८.३६२०६	१३४.८८			२.४५	१३४.८८	

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर
तेस्रो चौमासिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम)

शक्ति, हिरामुनी नदी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम

सि.न.	क्रियाकलाप	एकाई	कार्यक्रम संचालन हुने स्थान, गा.वि.स. तथा वडा नं.	वार्षिक			ते. चौमासिक			ते. चौमासिक प्रगति			तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				
				परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा	परिमाण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भार	बजेट रु. हजारमा
	कार्यालय संचालन खर्चको जम्मा					१८४			७४			०					
	कुल जम्मा खर्च (क + ख + ग)					५५०९			१६१३			१३९.८२१	२२५५.३	९३.३३	८१.९९	४५१६.७५	

तेस्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९३.३३

तेस्रो चौमासिक सम्मको वित्तिय/भारित प्रगति प्रतिशत: ८१.९८

योजना शाखा

लेखा शाखा

कार्यालय प्रमुख